

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP

Đức Phổ, ngày tháng năm 2024

V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ

Kính gửi:

- Ban Quản lý DAĐTĐ các công trình Giao thông tỉnh;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý DAĐTĐ và PTQĐ thị xã;
- UBND các xã, phường: Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Phổ Cường.

Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ là 2.307 hộ/221,49ha; tính đến ngày 22/02/2024, các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường đã chi trả tiền bồi thường cho 219,49/221,49ha, đạt 99,1% diện tích quy hoạch (trong đó: xã Phổ Khánh, phường Phổ Hòa và Phường Nguyễn Nghiêm đã nhận tiền và bàn giao 100% diện tích). Cụ thể số trường hợp đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng là 2.277 hộ, chưa đồng ý còn 30 hộ (trong đó: Phổ Phong: 08 hộ, Phổ Nhơn: 03 hộ, Phổ Ninh: 18 hộ; Phổ Cường: 01 hộ); so với kết quả ngày 31/12/2023 giảm 68 hộ (từ 98 hộ giảm còn 30 hộ).

Thực hiện Công văn số 860/UBND-KTN ngày 22/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi và Kết luận số 1551-KL/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã); nhằm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

- Tập trung, tăng cường chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý DAĐTĐ và PTQĐ thị xã) phối hợp với UBND các xã, phường trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đảm bảo chủ trương của Nhà nước; lập hồ sơ cưỡng chế thu

hồi đất đối với các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng theo quy định (đối với các trường hợp còn lại chưa trình hồ sơ đề nghị cưỡng chế thu hồi đất).

- Riêng đối với đoạn qua phường Phổ Ninh: Cần tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện đảm bảo các nội dung tại điểm 1 Công văn số 445/UBND-TNMT ngày 21/02/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ nhằm tăng cường trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ trong công tác GPMB dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ.

- Khẩn trương giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn tại, vướng mắc tại “điểm gãy” đoạn nút giao tuyến chính cao tốc với Quốc lộ 24 tại xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ; bàn giao mặt bằng đối với vị trí này chậm nhất ngày 29/02/2024 (báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 02/3/2024).

- Kịp thời phối hợp với UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường: Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Phổ Cường:

- Đối với phần diện tích còn lại phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất: Thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy trình và thời gian quy định.

- Riêng UBND xã Phổ Phong phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn tại, vướng mắc tại “điểm gãy” đoạn nút giao tuyến chính cao tốc với Quốc lộ 24 tại xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ; đảm bảo thời gian theo điểm 1 Công văn này.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- TT Thị ủy (báo cáo);
- TT HĐND thị xã (báo cáo);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các Phòng: QLĐT, KT, TP,
- Thanh tra thị xã;
- Trung tâm TT-VH-TT thị xã;
- VP HĐND và UBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CV_{LVThuan}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Sang